

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

Costituito con D. Pref. n. 9367 del 03/04/1950 - Trasformato con Decr. P.R.G. n. 200 del 29/12/1999 - Ente Pubblico Economico

ORIGINALE

Delib. N. 4171 Seduta del 09/01/2014 Prot. N. 61387
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMITATO DIRETTIVO

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di gennaio alle ore 11:00 in Jesi, nella sede consortile in Viale dell'Industria n. 5, si è riunito il Comitato Direttivo del Consorzio.

Presiede la seduta il Presidente Ennio Coltrinari con l'assistenza del Direttore Generale Leonardo Leoni.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| COLTRINARI Ennio | - <i>Presidente</i> | p |
| PACETTI Massimo | - <i>Vice Presidente</i> | p |
| CLEMENTI Simone | - <i>Componente</i> | p |
| FIORINI Giuseppe | - <i>Componente</i> | p |
| GRILLI Elisabetta | - <i>Componente</i> | p |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| GIULIETTI Luigi | - <i>Presidente Revisori</i> | p |
| VALENTI Sofio | - <i>Revisore</i> | p |
| PIERSANTELLI Serenella | - <i>Revisore</i> | p |

Constatata la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente oggetto:

AREA ZIPA DI OSTRA – 4° LOTTO 1° PARTE IN VARIANTE E 2° PARTE – TRATTO 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – COLLAUDO FINALE – PRESA D'ATTO.

**AREA ZIPA DI OSTRÀ – 4° LOTTO 1° PARTE IN VARIANTE E 2° PARTE - TRATTO 7 –
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – COLLAUDO FINALE – PRESA D'ATTO.**

Premesso:

- **che** con contratto Rep. N. 446 del giorno 2 maggio 2012, registrato a Jesi il 16/05/2012 al n. 1738 serie 3, venivano affidati i lavori relativi all'appalto ""opere di urbanizzazione primaria dell'Agglomerato industriale ZIPA di Ostra- 4° lotto 1° parte in variante e 2° parte – Tratto 7 alla società PICCOLO Costruzioni s.r.l. con sede a Roma Via Cassia, 1081, per l'importo netto complessivo di € 1.529.017,33, di cui € 1.442.959,90 per lavori, € 18.898,04 per lavori in economia oltre gli oneri per la sicurezza per € 67.159,39;
- **che** con atto aggiuntivo al contratto principale n.1 del 26/07/2012, rep. 447, registrato a Jesi il 10/08/2012 al n. 2633 serie 3, l'importo netto contrattuale veniva definito in € 1.442.862,08 per lavori a corpo e misura, € 18.898,04 per lavori in economia oltre € 67.257,24 per oneri della sicurezza , per un importo complessivo di € 1.529.017,36;
- **che** con atto aggiuntivo al contratto principale n.2 del 26/06/2013, rep. 456, registrato a Jesi il 05/07/2013 al n. 2163 serie 3, l'importo netto contrattuale veniva elevato ad € 1.472.621,74 per lavori a corpo e misura, € 18.898,04 per lavori in economia oltre € 68.224,02 per oneri della sicurezza , per un importo complessivo di € 1.559.743,77;
- **che** i lavori erano soggetti al collaudo in corso d'opera;
- **visto** l'articolo 141 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163;
- **visto** l'articolo 124 e 234 del D.P.R. 207/2010;
- **visto** l'atto unico di collaudo redatto in data 18/12/2013 dal collaudatore Dott. Ing. Giacomo Dolciotti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1553, depositato agli atti di questo Consorzio, nominato dal Consorzio con determinazione n. 427 del 22 giugno 2012 da cui risulta:

| Importo | € | € |
|--|------------------|---------------------|
| a) netto contrattuale (comprensivo di spese di sicurezza) | | 1.559.743,77 |
| b) stato finale lavori (comprensivo di spese di sicurezza) | 1.415.520,77 | 1.415.520,77 |
| Rate n. 3 di acconto liquidate | 1.331.600,52 | |
| Credito residuo impresa | 83.920,25 | |
| Economia d' appalto | | - 144.223,00 |

- **considerato** che l'Impresa appaltatrice ha firmato il collaudo e non ha sollevato eccezioni o riserve;
- **dato** che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione ai sensi dell'art. 141 co. 3 del d.lgs 12/04/2006 n. 163;

- **ritenuto** quindi prendere atto delle risultanze del collaudo provvisorio dal quale risulta che i lavori eseguiti sono rientrati nel quadro economico del finanziamento stanziato per la loro esecuzione, con un risparmio di € 144.223,00, sull'importo contrattuale;
- **ritenuto** doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità stante l'urgenza di approvare la presa d'atto dell'atto unico di collaudo ;
- **vista** la Legge regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **visto** il parere favorevole del Direttore;

Tutto ciò premesso,

A voti palesi, unanimi per alzata di mano, il Comitato Direttivo

D E L I B E R A

- 1) **di prendere atto** delle risultanze del collaudo eseguito in data 18/12/2013 dal collaudatore Dott. Ing. Giacomo Dolciotti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1553, depositato agli atti di questo Consorzio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice dei lavori richiamati in premessa ha un credito residuo netto di Euro 83.920,25;
- 2) **di liquidare** alla ditta appaltatrice dei predetti lavori la somma di € 83.920,25, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9° del 12/04/2006 n. 163 e dell'art. 235 del Regolamento sui LL.PP.
- 3) **di dare atto** che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs 12/04/2006 n. 163.

Con successiva e separata votazione, dall'esito unanime, espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare la presa d'atto delle risultanze del collaudo sopradetto.

Del che si è redatto il seguente verbale.

IL PRESIDENTE
(Ennio Coltrinari)
.....



IL DIRETTORE GENERALE
(Leonardo Leoni)
.....

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal **14 GEN. 2014** al **29 GEN. 2014** e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi li, **30 GEN. 2014**
.....



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)
.....

Si attesta che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza del 10° giorno dalla sua pubblicazione.

Jesi li, **30 GEN. 2014**
.....



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)
.....